

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMALA MAYAGÜEZ
 Calle 608 No. 200 y Av. 412 Colonia San Juan de Aragón
 Dept. Guatemala A. Mayagüez

CALENDARIO DE OBRA SUSA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 10 / 10 / 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 10 / 10 / 2018

FECHA DEL REPORTE: 5 / 11 / 2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE
 SISTEMAS INSTITUCIONALES
 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INVESTIGACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES		
		FEDERAL	ESTATAL							%	\$
PROCEDE 2016	Unidad Académica Departamental tipo II	36,594,543.92	0.00	36,594,543.92	100%	18%	\$17,869,869.91	1925	2100	75%	AVANCE DE CONSTRUCCIÓN PRIMER PISO

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ALBERTO GONZALEZ ROSAS
 CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO ELECTRÓNICO: BRETODAGRAMA.COM
 TEL. 95 DÍGITOS: 228247271



NOMBRE: M.C. GERARDO MARCIANT ORTIZ



SELO OFICIAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) Y/O INFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIDERE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA YA PROYECTO CONCLUIDO
 PAM / FOLIO DE APORTACIONES MAT. 2016 A 2017
 PADE (PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROYECTO/PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)

PAG. PROYECTO DE AGROPECUARIO LA CALIDAD
 PER. PROGRAMA EDUCATIVO (PAMU)

AED. ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DESARROLLO
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA DEL EDIFICIO Y COLOCACIÓN DE TORNOS Y ESTRUCTURA SEGUNDO PISO



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE Muros SEGUNDO PISO