

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMALA MADRENO
 COMPLETO: Calle 603 No. 300 y Av. 47ª Cobana San Juan de Aragón
 CANTON: CAYMA, GUATEMALA
 CARGO: CDR. GUATEMALA MADRENO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 19/11/2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 19/10/2018

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 31/07/2018

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, REINVESTIGACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROYECTO 2016	Unidad Académica Departamental tipo II	36 594 542.52	0.00	36 594 542.52	100%	33%	\$ 12 427 741.16	1925	2100	39%	Actualmente se está trabajando en el armado de la estructura mediante de malla reforzada y labrado

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ALBERTO GONZALEZ ROSAS
 CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y REGISTRATION
 CORREO ELECTRONICO: BRETOMAZA@COM
 TEL. 10 DIGITOS: 22511721

NOMBRE: M.C. GERARDO MARCHANTE ORTIZ
 VO DIRECTOR DEL INSTITUTO
 FIRMA: [Firma]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 sello oficial

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MINIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSION, LICITACION PUBLICA, INFORME FISICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIDERE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO
 FMI / FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2017 A 2017
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS)
 PROYECTO/PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
 DEBERA DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCION COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 PAF (PROYECTO DE PROYECTO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

DEBERA DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCION COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MINIMO 2 POR OBRA)


2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE DE PLANEACION EVALUACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ANEA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

REPORTE DE LA OBRA

DESARROLLO DE LA OBRA

UPANAMIENTO DE MAHO DE TABOQUE, CONSTRUCCION DEL PRIMER PISO Y ARMADO DE CANTILERO DE TABOQUE



INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 ASISTENTE TECNOLÓGICO
 GERARDO A. MADRENO
 DIRECCION