

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMALA MADERO
 CALLE 608 No. 2097, Av. 417 Colonia San Juan de Aragón
 Dept. Guatemala A. Madero

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 18/12/2012
 FECHA DE TERMINACIÓN: 21/1/2013

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 11/1/2013

WANTO

2013

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROYECTO 2016	Unidad Académica Departamento 1001	38 584 542.82	0.00	38 584 542.82	100%	19%	\$ 17 669 669.91	1825	2100	95% PLANTA SALA Y 60% 100%	REALIZACIÓN DE DETALLES GENERALES, EJECUCIÓN DE PUNTALES, MUROS DE TABIQUE BARRERAS EN SALAS EXTERIORES, COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, DETALLES GENERALES DE PUNTALES

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ABERTO GONZALEZ ROSAS
 NOMBRE: [Firma]
 CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO ELECTRÓNICO: BERTROND@ITAM.mx
 TEL. 5 DÍGITOS: 22671472

NOMBRE: [Firma]
 CARGO: VICE-DIRECTOR DEL INSTITUTO
 NOMBRE: M.C. GUILLERMO GONZALEZ
 CARGO: DIRECTOR GENERAL
 FIRMA: [Firma]



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONFORME PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA VIA PROYECTO CONCLUIDO
 PAJE (FOJADO DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 A 2017)
 PMAE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PMAE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PMAE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PMAE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONFORME PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA VIA PROYECTO CONCLUIDO
 PAJE (FOJADO DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 A 2017)
 PMAE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PMAE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PMAE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PMAE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONFORME PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA VIA PROYECTO CONCLUIDO
 PAJE (FOJADO DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 A 2017)
 PMAE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PMAE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PMAE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PMAE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA V/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



DETALLE GENERAL, AMPLIACIÓN DE PUNTALES EN MUROS DE TABIQUE BARRERAS EN SALAS EXTERIORES, COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, DETALLES GENERALES Y DE PUNTALES

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA