

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUSTAVO A MADERO
 DOMICILIO COMPLETO: Calle OSM No. 200 y Av. 412 Colinas San Juan de Aragón, CDMX, Gustavo A. Madero

CALENDARIO DE OBRA, SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 19/11/2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 10/10/2018

FECHA DEL REPORTE

19/11/2017

2018
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROYECTO 2018	Unidad Académica Departamental tipo I	36,584,542.92	0.00	36,584,542.92	100%	17,869,859.91	18%	1925	2100	87%	ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA INSTALACIÓN DE LA ESCUELA EXTERIOR DE EMERGENCIA EN MAJOS DE TABOQUE. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y ESTÁN HACIENDO LA ESCUELA EXTERIOR DE EMERGENCIA


COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: **ALBERTO GONZÁLEZ ROMA**
 CASO: JEFE DEL DEPTO DE EVALUACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO ELECTRÓNICO: BHE@ITGNM.COM TEL. 55 229181291
 NOMBRE: **JOSÉ GUILLERMO MARCHANTE GÓMEZ**
 M.C. GERARDO MARCHANTE GÓMEZ
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SE P. INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SELLO OFICIAL
 GUSTAVO A MADERO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIA QUE CONSISTE EN PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA YA PROYECTO CONCLUIDO
 PARA EL FONDO DE ASIGNACIONES MULTIPLES 2012 A 2017
 PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OBRA EDUCATIVA
 PROYECTO 2018 PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OBRA EDUCATIVA
 PROYECTO 2018 PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OBRA EDUCATIVA
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



AVANCE EN MAJOS DE TABOQUE. E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EXTERIOR DE EMERGENCIA